



## DODATEK Č. 4 K SMLouvĚ O DíLO

ČÍSLO 24 001 3 00

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

### MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

**Sídlo:** K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00  
**Zastoupený:** Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice  
**IČO:** 00231134  
**DIČ:** CZ00231134  
**Bankovní spojení:** ČS Praha 4  
číslo účtu:  
(dále jen Objednatel)

a

### Zhotovitel

### START Zelený s.r.o.

**Sídlem:** Široká 376, 588 32 Brtnice  
**Zastoupený:** Jaroslavou Nikrmaier Zelenou, jednatelkou  
**IČO:** 08731314  
**DIČ:** CZ08731314  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s. číslo účtu:  
číslo účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH.  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně** oddíl C, vložka 115137  
(dále jen Zhotovitel)

**uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 7.11.2019, Evidenční číslo zhotovitele 18010300 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:**

### Preambule

Při realizaci díla s názvem: „**Rekonstrukce sportovního areálu – SK Slovan Kunratice**“, došlo z důvodů ležících na straně objednatel k opožděné likvidaci stávajícího objektu č.p.1710 Etapa II. Demolice objektu byla po dohodě zahájena až po ukončení podzimní sezony SK Slovan Kunratice: tj. 25. 10. 2024. Při demolici objektu, kterou pro Objednatel zajišťovala, na základě samostatné smlouvy, spol. se spol. AHV ekologický servis, s.r.o., bylo po odstranění svrchní stavby konstatováno, že základy pod objektem obsahují mnohem více betonových konstrukcí, než bylo kalkulováno v projektové dokumentaci s názvem: "Odstranění objektů č.p. 1701 na pozemku č. parc. 1731/2 a objektu č. e.v. 433 na pozemku č. parc. 1733/2 ul. Volarská a Bořetínská na k.ú. Kunratice a z těchto důvodů demolice trvala o 34 kalendářních dnů déle, než bylo původně předpokládáno, tj. do 5. 11. 2024.

Tyto okolnosti způsobily odklad návazných prací, tj. realizace parkoviště vč. komunikačního prostoru a dešťové kanalizační přípojky.

### Článek I. Předmět dodatku

V souladu se smluvním ujednáním podle článku 2.3.5. Smlouvy o dílo, se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

**1.1. odstavec 2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ smlouvy mění na následující znění:**



**2.1.1. zahájení provádění díla**

**nejpozději do 29.1.2024;**

**2.1.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)**

**nejpozději do 399 kalendářních dnů od zahájení provádění díla podle odst. 2.2.1. této smlouvy (původní termín se tímto dodatkem prodlužuje o 34 kalendářních dnů)**

tj. do dne 3. 3. 2025;

**2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků**

**nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.2.2. této smlouvy**

tj. do dne 18. 3. 2025

**2.1.4. řádné vyklizení staveniště**

**nejpozději do 10 kalendářních dnů od termínu uvedeného v odstavci 2.2.3. tohoto článku."**

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

**2.1.** Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

**2.2.** Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

➤ příloha číslo 1 - Upravený harmonogram plnění díla

**2.3.** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv

**2.4.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

**V Kunraticích dne ..... 2024**

**V Praze dne ..... 2024**

\_\_\_\_\_  
za Objednatele  
**Ing. Lenka Alinčová**  
Starostka MČ Praha - Kunratice

\_\_\_\_\_  
za Zhotovitele  
**Jaroslava Nikrmaier Zelená**  
jednatelka START Zelený s.r.o.